



PREFEITURA DE
IBIAPINA
Contribua! Que Transfira! Que Cresça!

Município de Ibiapina

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO JUREMA SUL NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE.

AGILE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ 27.127.371/0001-95

Local: Jurema Sul, Ibiapina, Ceará, Região Nordeste, 62360-000, Brasil

PERÍODO
01/09/2026 a 30/09/2026

CONTRATO
2026.08.05.001

EMPRESA
AGILE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

RESP. TÉCNICO
Jamilly Mara Melo Silva

EMITIDO EM
06/10/2026

Nº BOLETIM
01

VALOR CONTRATO
R\$ 650.000,00

ACUM. ANTERIOR
R\$ 0,00

VALOR PERÍODO
R\$ 154.582,40

ACUMULADO
R\$ 154.582,40

SALDO CONTRATO
R\$ 495.417,60

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			QUANTIDADES			VALOR FINANCEIRO			INDICADORES PERCENTUAIS		
			QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM. ANTERIOR	ACUMULADA	VALOR DO MÊS	ACUM. ANTERIOR	ACUMULADO	NO MÊS	ACUM. ANT.	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				38.579,81				37.454,68		37.454,68			
1.1	103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	591,71	2.366,84	4,00	-	4,00	2.366,84	-	2.366,84	100,00%	0,00%	100,00%
1.2	C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.900,00	0,35	1.015,00	2.900,00	-	2.900,00	1.015,00	-	1.015,00	100,00%	0,00%	100,00%
1.3	C2204 RETIRADA DE ÁRVORES	UN	5,00	554,42	2.772,10	5,00	-	5,00	2.772,10	-	2.772,10	100,00%	0,00%	100,00%
1.4	C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	2.200,00	13,87	30.514,00	2.200,00	-	2.200,00	30.514,00	-	30.514,00	100,00%	0,00%	100,00%
1.5	102361 RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	30,00	49,24	1.477,20	7,15	-	7,15	352,07	-	352,07	23,83%	0,00%	23,83%
1.6	97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,50	79,03	434,67	5,50	-	5,50	434,67	-	434,67	100,00%	0,00%	100,00%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				6.169,99				2.394,44		2.394,44			
2.1	C0928 CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	290,00	10,86	3.149,40	66,70	-	66,70	724,36	-	724,36	23,00%	0,00%	23,00%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			QUANTIDADES			VALOR FINANCEIRO			INDICADORES PERCENTUAIS		
			QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM. ANTERIOR	ACUMULADA	VALOR DO MÊS	ACUM. ANTERIOR	ACUMULADO	NO MÊS	ACUM. ANT.	ACUMULADO
2.2	C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	49,34	61,22	3.020,59	27,28	-	27,28	1.670,08	-	1.670,08	55,29%	0,00%	55,29%
4	URBANIZAÇÃO				205.087,22				50.639,72		50.639,72			
4.1	CANTEIROS				148.032,97				49.642,98		49.642,98			
4.1.1	C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	306,75	133,50	40.951,13	92,20	-	92,20	12.308,70	-	12.308,70	30,06%	0,00%	30,06%
4.1.2	C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	613,50	9,12	5.595,12	203,20	-	203,20	1.853,18	-	1.853,18	33,12%	0,00%	33,12%
4.1.3	C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	613,50	63,92	39.214,92	223,40	-	223,40	14.279,73	-	14.279,73	36,41%	0,00%	36,41%
4.1.6	C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	17,58	625,91	11.003,50	9,71	-	9,71	6.077,59	-	6.077,59	55,23%	0,00%	55,23%
4.1.7	C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	93,48	196,83	18.399,67	28,14	-	28,14	5.538,80	-	5.538,80	30,10%	0,00%	30,10%
4.1.8	C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	79,48	95,49	7.589,55	55,80	-	55,80	5.328,34	-	5.328,34	70,21%	0,00%	70,21%
4.1.9	C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	363,55	14,47	5.260,57	294,17	-	294,17	4.256,64	-	4.256,64	80,92%	0,00%	80,92%
4.4	QUIOSQUE				28.680,95				996,74		996,74			
4.4.2	ESTRUTURA				4.134,03				996,74		996,74			
4.4.2.1	C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	11,28	196,83	2.220,24	0,36	-	0,36	70,86	-	70,86	3,19%	0,00%	3,19%
4.4.2.2	C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	56,02	14,47	810,61	41,49	-	41,49	600,36	-	600,36	74,06%	0,00%	74,06%
4.4.2.3	C3272 CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	1,22	568,26	693,28	0,36	-	0,36	204,57	-	204,57	29,51%	0,00%	29,51%
4.4.2.4	C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,22	335,98	409,90	0,36	-	0,36	120,95	-	120,95	29,51%	0,00%	29,51%



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			QUANTIDADES			VALOR FINANCEIRO			INDICADORES PERCENTUAIS		
			QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM. ANTERIOR	ACUMULADA	VALOR DO MÊS	ACUM. ANTERIOR	ACUMULADO	NO MÊS	ACUM. ANT.	ACUMULADO
6	ELETRICA				85.401,41				64.093,56		64.093,56			
6.4	C4980 LUMINÁRIA 1 PÉTA-LA EM POSTE DE CONCRE-TO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	14,00	3.984,78	55.786,92	13,00	-	13,00	51.802,14	-	51.802,14	92,86%	0,00%	92,86%
6.5	C4983 LUMINÁRIA 4 PÉTA-LAS EM POSTE DE CONCRE-TO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	2,00	6.145,71	12.291,42	2,00	-	2,00	12.291,42	-	12.291,42	100,00%	0,00%	100,00%
	TOTAL COM BDI				650.000,00				154.582,40	0,00	154.582,40	23,78%	0,00%	23,78%

O valor da medição corresponde à quantia de **R\$ 154.582,40** (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Certifico que os serviços medidos foram efetivamente executados pela contratada.



	Município de Ibiapina MEMÓRIA DE CÁLCULO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO JUREMA SUL NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE. AGILE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ 27.127.371/0001-95 Local: Jurema Sul, Ibiapina, Ceará, Região Nordeste, 62360-000, Brasil	PERÍODO 01/09/2026 a 30/09/2026 CONTRATO 2026.08.05.001 EMPRESA AGILE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA RESP. TÉCNICO Jamilly Mara Melo Silva EMITIDO EM 06/10/2026	Nº BOLETIM 01 VALOR CONTRATO R\$ 650.000,00 ACUM. ANTERIOR R\$ 0,00 VALOR PERÍODO R\$ 154.582,40 ACUMULADO R\$ 154.582,40 SALDO CONTRATO R\$ 495.417,60
---	--	---	--

1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,00 M2
01/09/2026	M2: 4 = 4,00		4,00 M2
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	2.900,00 M2
01/09/2026	PISO INTERTRAVADO 16 FACES PESADO - NA COR CINZA: 1595 = 1.595,00 PISO INTERTRAVADO 16 FACES PESADO - NA COR CINZA: 667 = 667,00 PISO CINZA TRAFEGO LEVE: 278 = 278,00 grama: 360 = 360,00		2.900,00 M2
1.3	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	5,00 UN
01/09/2026	UNIDADES: 5 = 5,00		5,00 UN
1.4	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	2.200,00 M2
01/09/2026	M² DE TODO PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA: 2200 = 2.200,00		2.200,00 M2
1.5	102361	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	7,15 M3
01/09/2026	MATERIAL DA BARRACA - VOLUME X EMPOLAMENTO: 5,5*1,3 = 7,15		7,15 M3
1.6	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	5,50 M3
01/09/2026	VOLUME CALCULADO DO QUIOSQUE: 5.5 = 5,50		5,50 M3
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
2.1	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	66,70 M3
07/09/2026	area do pavimento 16 faces x prof.: 667*0,1 = 66,70		66,70 M3
2.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	27,28 M3
07/09/2026	jardineira 1 - comp. x larg. x prof:: 46*0,3*0,3 = 4,14 mureta atras da igreja:: 23,8*0,3*0,3 = 2,14 jardineira 2 - comp x larg. x prof:: 64*0,3*0,3 = 5,76 jardineira 3 - comp x larg. x prof:: 24,3*0,3*0,3 = 2,19 jardineira 4 - comp x larg. x prof:: 40*0,3*0,3 = 3,60 jardineira 5 - comp x larg. x prof:: 55*0,3*0,3 = 4,95 jardineira 6 - comp x larg. x prof:: 50*0,3*0,3 = 4,50		27,28 M3
4 URBANIZAÇÃO			
4.1	CANTEIROS		
4.1.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	92,20 M2
14/09/2026	jardineira 1 - comp. x altura media *descontando cinta inf e sup:: 37*0,6 = 22,20 mureta - comp. x altura media *descontando cinta inf e sup:: 20*0,6 = 12,00 jardineira 2 interna - comp x altura media *descontando cinta inf e sup:: 20*0,8 = 16,00 jardineira 2 externa - comp x altura media *descontando cinta inf e sup:: 45*0,6 = 27,00		77,20 M2
28/09/2026	jarineira 3: comp x alt media: 25*0,6 = 15,00		15,00 M2



4.1.2 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

203,20 M2

14/09/2026	jardineira 1 - comp. altura media x duas faces:: $37*0,8*2 = 59,20$ mureta - comp. altura media x duas faces:: $20*0,8*2 = 32,00$ jardineira 2- interna - comp. x altura media x 2 faces:: $20*1*2 = 40,00$ jardineira 2- externa - comp. x altura media x 2 faces:: $45*0,8*2 = 72,00$	203,20 M2
-------------------	--	-----------

4.1.3 C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3

223,40 M2

14/09/2026	jardineira 1 - comp x alt media x 2:: $37*0,8*2 = 59,20$ mureta - comp x alt media x 2:: $20*0,8*2 = 32,00$	91,20 M2
21/09/2026	jardineira 2- interna - comp. x altura media x 2 faces:: $20*1*2 = 40,00$ jardineira 2- externa - comp. x altura media x 2 faces:: $45*0,8*2 = 72,00$	112,00 M2
28/09/2026	jardineira 1: comp x larg: $37*0,2 = 7,40$ jardineira 2: comp. x larg: $64*0,2 = 12,80$	20,20 M2

4.1.6 C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

9,71 M3

07/09/2026	jardineira 1 - comp. x larg. x alt:: $37*0,15*0,2 = 1,11$ mureta - comp. x larg. x alt:: $20*0,15*0,2 = 0,60$ jardineira 2 - cinta inf. - comp x larg x alt:: $64*0,2*0,15 = 1,92$ jardineira 3 - comp x larg. x alt:: $25*0,2*0,15 = 0,75$	4,38 M3
14/09/2026	jardineira 1 - cinta sup - comp. x larg. x alt:: $37*0,2*0,15 = 1,11$ jardineira 1 - pilarete - quant x altu x larg x prof:: $11*0,8*0,2*0,15 = 0,26$ mureta - cinta sup - comp. x larg. x alt:: $20*0,2*0,15 = 0,60$ mureta - pilarete - quant x altu x larg x prof:: $3*0,8*0,2*0,15 = 0,07$ jardineira 2 - cinta sup - comp x larg. x alt:: $64*0,2*0,15 = 1,92$ jardineira 2 - pilarete - qt x alt media x larg x prof:: $7*0,8*0,2*0,15 = 0,17$	4,13 M3
28/09/2026	jardineira 4: comp x larg x alt: $40*0,2*0,15 = 1,20$	1,20 M3

4.1.7 C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X

28,14 M2

14/09/2026	jardineira 1 - cinta sup - comp x alt x 2:: $37*0,15*2 = 11,10$ mureta - cinta sup - comp x alt x 2:: $20*0,15*2 = 6,00$ jardineira 1 - pilarete - qt x alt x larg x 2:: $11*0,8*0,15*2 = 2,64$ mureta - pilarete - qt x alt x larg x 2:: $3*0,8*0,15*2 = 0,72$ jardineira 2 - cinta sup. - comp x alt x 2:: $20*0,15*2 = 6,00$ jardineira 2 - pilarete - quant x alt x larg x 2:: $7*0,8*0,15*2 = 1,68$	28,14 M2
-------------------	---	----------

4.1.8 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

55,80 M2

07/09/2026	jardineira 1 - comp. x alt x 2:: $37*0,15*2 = 11,10$ mureta atras da igreja:: $20*0,15*2 = 6,00$ jardineira 2 - cinta inferior - compr. x alt. x 2:: $64*0,15*2 = 19,20$ jardineira 3 - comp x alt x 2:: $25*0,15*2 = 7,50$	43,80 M2
28/09/2026	jardineira 4: comp x alt x 2: $40*0,15*2 = 12,00$	12,00 M2

4.1.9 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm

294,17 KG

07/09/2026	jardineira 1 - comp. x n° brr x peso:: $37*4*0,154 = 22,79$ jardineira 1 - estribo: comp. / esp x comp est. x peso:: $37/0,2*0,6*0,154 = 17,09$ mureta - comp. x n° brr x peso:: $20*4*0,154 = 12,32$ mureta - estribo: comp. / esp x comp est. x peso:: $20/0,2*0,6*0,154 = 9,24$ jardineira 2 - cinta inf - comp x n° brr x peso:: $64*4*0,154 = 39,42$ jardineira 2 - cinta inf - estribo - comp. / esp x comp x peso:: $64/0,2*0,6*0,154 = 29,57$ jardineira 3 - cinta inf - comp x n° brr x peso:: $25*4*0,154 = 15,40$ jardineira 3 - estribo- comp/ esp x comp x peso:: $25/0,2*0,6*0,154 = 11,55$ jardineira 4 - comp x n° brr x peso:: $55*4*0,154 = 33,88$	191,27 KG
14/09/2026	jardineira 1 - cinta superior - comp x n° brr x peso:: $37*4*0,154 = 22,79$ jardineira 1 - cinta superior - estribo - comp. / esp x comp x peso:: $37/0,2*0,6*0,154 = 17,09$ jardineira 1 - pilarete - alt x n° brr x peso x quat:: $11*4*0,154 = 6,78$ jardineira 1 - pilarete - estribo:: $11*0,8/0,2*0,6*0,154 = 4,07$ mureta - cinta sup:: $20*4*0,154 = 12,32$ mureta - cinta sup - estribo:: $20/0,2*0,6*0,154 = 9,24$ mureta - pilarete - qt x alt x n° brr x peso:: $3*0,8*4*0,154 = 1,48$ mureta - pilarete estribo:: $3*0,8/0,2*0,6*0,154 = 1,11$ jardineira 2 - cinta sup - comp x n° brr x peso *interna:: $20*4*0,15 = 12,00$ jardineira 2 -estribo- comp/ esp x comp x peso:: $20/0,2*0,6*0,154 = 9,24$ jardineira 2 - pilarete - qt. x alt x n° barr:: $7*4*0,15 = 4,20$ jardineira 2 - pilarete - estribo:: $7*0,8/0,2*0,6*0,154 = 2,59$	102,90 KG



4.4	QUIOSQUE	
4.4.2	ESTRUTURA	
4.4.2.1	C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	0,36 M2
21/09/2026	viga baldrame + viga de respaldo: comp x largu x altura: 0,72*0,5 = 0,36	0,36 M2
4.4.2.2	C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	41,49 KG
21/09/2026	n° pilares x n° estribos x comp. estribo x peso unit. estribo: 6.1 = 6,10 viga baldrame + viga de respaldo: comp x n° barras x peso x 2: 23,52*0,5 = 11,76 viga baldrame + viga de respaldo: comp / esp. x comp estribo x peso*2: 5,54*0,5 = 2,77 n° pilares x n° barras x alt. pilar x peso linear (kg/m): 20.86 = 20,86	41,49 KG
4.4.2.3	C3272 CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	0,36 M3
21/09/2026	viga baldrame + viga de respaldo: comp x largu x altura: 0,72*0,5 = 0,36	0,36 M3
4.4.2.4	C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	0,36 M3
21/09/2026	viga baldrame + viga de respaldo: comp x largu x altura: 0,72*0,5 = 0,36	0,36 M3
6	ELETRICA	
6.4	C4980 LUMINÁRIA 1 PÉTALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	13,00 UN
28/09/2026	UNIDADES: 13 = 13,00	13,00 UN
6.5	C4983 LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	2,00 UN
28/09/2026	UNIDADES: 2 = 2,00	2,00 UN



DIÁRIO DE OBRAS

Nº 001

01/09 A 05/09/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO JURUMA SUL NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE.

AGILE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA · Boletim 01



Ensolarado · 17–29°C

Praticável

DIAS DO PERÍODO · 5 DE 5 PRATICÁVEIS

DIA	CLIMA	TEMP.	CHUVA	VENTO	SITUAÇÃO
Ter., 01/09	Ensolarado	18–29°C	1,7 mm	24 km/h	Praticável
Qua., 02/09	Ensolarado	17–29°C	0 mm	18 km/h	Praticável
Qui., 03/09	Ensolarado	18–29°C	0 mm	21 km/h	Praticável
Sex., 04/09	Ensolarado	17–29°C	0,3 mm	22 km/h	Praticável
Sáb., 05/09	Ensolarado	18–29°C	0,2 mm	18 km/h	Praticável

Clima automático: Open-Meteo, resumo diário no local da obra. "Ajustado" = alterado pela construtora.

RESUMO DO PERÍODO

FOI INICIADO A DEMOLIÇÃO DA BARRACA DA COMUNIDADE, RETIRADA A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, POSICIONADO A PLACA DA OBRA E FEITO A LOCAÇÃO DAS JARNIEIRAS E ALINHAMENTO COM TOPOGRAFO

MÃO DE OBRA · 4 COLABORADORES

Encarregado	1
Servente	1
Operador de Máquina	1
Técnico / Engenheiro	1

EQUIPAMENTOS

· retro escavadeira

SERVIÇOS EXECUTADOS

1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,00 M2
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	2.900,00 M2
1.3	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	5,00 UN
1.4	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	2.200,00 M2
1.5	102361	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAV- ADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	7,15 M3
1.6	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	5,50 M3



DIÁRIO DE OBRAS

Nº 002

07/09 A 12/09/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO JURÉMA SUL NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE.

AGILE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA · Boletim 01



Ensolarado · 18–30°C

Praticável

DIAS DO PERÍODO · 6 DE 6 PRATICÁVEIS

DIA	CLIMA	TEMP.	CHUVA	VENTO	SITUAÇÃO
Seg., 07/09	Ensolarado	18–30°C	0,4 mm	23 km/h	Praticável
Ter., 08/09	Ensolarado	19–30°C	0,6 mm	24 km/h	Praticável
Qua., 09/09	Ensolarado	19–30°C	1,1 mm	20 km/h	Praticável
Qui., 10/09	Ensolarado	18–29°C	1,7 mm	19 km/h	Praticável
Sex., 11/09	Ensolarado	18–29°C	0,4 mm	20 km/h	Praticável
Sáb., 12/09	Ensolarado	18–30°C	2,3 mm	24 km/h	Praticável

Clima automático: Open-Meteo, resumo diário no local da obra. "Ajustado" = alterado pela construtora.

RESUMO DO PERÍODO

FOI REALIZADO CORTE E ATERRO COM AUXÍLIO DE RETRO ESCAVADEIRA, INICIADO AS ESCAVAÇÕES MANUAIS DAS VALAS DO BALDRAME DAS JARDINEIRAS, EXECUTADO AS CINTAS INFERIORES DAS JARDINEIRAS

MÃO DE OBRA · 8 COLABORADORES

Encarregado	1
Pedreiro	2
Servente	3
Operador de Máquina	1
Técnico / Engenheiro	1

EQUIPAMENTOS

· RETRO ESCAVADEIRA

SERVIÇOS EXECUTADOS

2.1	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	66,70 M3
2.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	27,28 M3
4.1.6	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	4,38 M3
4.1.8	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	43,80 M2
4.1.9	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	191,27 KG



DIÁRIO DE OBRAS Nº 003

14/09 A 19/09/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO JURUMA SUL NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE.

AGILE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA · Boletim 01



Ensolarado · 17–30°C

Praticável

DIAS DO PERÍODO · 6 DE 6 PRATICÁVEIS

DIA	CLIMA	TEMP.	CHUVA	VENTO	SITUAÇÃO
Seg., 14/09	Ensolarado	17–30°C	0,1 mm	20 km/h	Praticável
Ter., 15/09	Ensolarado	18–30°C	0,5 mm	20 km/h	Praticável
Qua., 16/09	Ensolarado	18–30°C	0,1 mm	20 km/h	Praticável
Qui., 17/09	Ensolarado	19–29°C	4,1 mm	25 km/h	Praticável
Sex., 18/09	Ensolarado	18–29°C	2,8 mm	23 km/h	Praticável
Sáb., 19/09	Ensolarado	18–30°C	1,8 mm	22 km/h	Praticável

Clima automático: Open-Meteo, resumo diário no local da obra. "Ajustado" = alterado pela construtora.

RESUMO DO PERÍODO

INICIADO A ALVENARIA DAS JARDINEIRAS E A CINTA SUPERIOR DAS JARDINEIRAS, CHAPISCO E REBOCO

MÃO DE OBRA

Não informado.

EQUIPAMENTOS

Não informado.

SERVIÇOS EXECUTADOS

4.1.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	77,20 M2
4.1.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	203,20 M2
4.1.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	91,20 M2
4.1.6	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	4,13 M3
4.1.7	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	28,14 M2
4.1.9	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	102,90 KG



DIÁRIO DE OBRAS

Nº 004

21/09 A 26/09/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO JU-REMA SUL NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE.

AGILE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA · Boletim 01



Ensolarado · 17–31°C

Praticável

DIAS DO PERÍODO · 6 DE 6 PRATICÁVEIS

DIA	CLIMA	TEMP.	CHUVA	VENTO	SITUAÇÃO
Seg., 21/09	Ensolarado	17–30°C	0 mm	21 km/h	Praticável
Ter., 22/09	Ensolarado	18–30°C	0,2 mm	19 km/h	Praticável
Qua., 23/09	Ensolarado	19–30°C	1 mm	16 km/h	Praticável
Qui., 24/09	Ensolarado	19–31°C	0,6 mm	18 km/h	Praticável
Sex., 25/09	Ensolarado	19–29°C	4,1 mm	19 km/h	Praticável
Sáb., 26/09	Ensolarado	19–30°C	1,9 mm	18 km/h	Praticável

Clima automático: Open-Meteo, resumo diário no local da obra. "Ajustado" = alterado pela construtora.

RESUMO DO PERÍODO

REBOCO, VIGA BALDRAME QUISOQUE, BURACO PARA POSTES

MÃO DE OBRA · 7 COLABORADORES

Encarregado	1
Pedreiro	3
Servente	2
Técnico / Engenheiro	1

EQUIPAMENTOS

Não informado.

SERVIÇOS EXECUTADOS

4.1.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	112,00 M2
4.4.2.1	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	0,36 M2
4.4.2.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	41,49 KG
4.4.2.3	C3272	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	0,36 M3
4.4.2.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	0,36 M3



DIÁRIO DE OBRAS

Nº 005

28/09 A 30/09/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO JURUMA SUL NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE.

AGILE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA · Boletim 01



Ensolarado · 18–30°C

Praticável

DIAS DO PERÍODO · 3 DE 3 PRATICÁVEIS

DIA	CLIMA	TEMP.	CHUVA	VENTO	SITUAÇÃO
Seg., 28/09	Ensolarado	19–28°C	2,2 mm	20 km/h	Praticável
Ter., 29/09	Ensolarado	18–29°C	0,4 mm	18 km/h	Praticável
Qua., 30/09	Ensolarado	19–30°C	0,9 mm	19 km/h	Praticável

Clima automático: Open-Meteo, resumo diário no local da obra. "Ajustado" = alterado pela construtora.

RESUMO DO PERÍODO

ASSENTAMENTO DOS POSTES E COLOCAÇÃO DAS PETALAS, REBOCO DA FACE SUP DAS JARDINEIRAS

MÃO DE OBRA · 7 COLABORADORES

Encarregado	1
Pedreiro	2
Servente	3
Técnico / Engenheiro	1

EQUIPAMENTOS

· BETONEIRA

SERVIÇOS EXECUTADOS

4.1.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	15,00 M2
4.1.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	20,20 M2
4.1.6	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	1,20 M3
4.1.8	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	12,00 M2
6.4	C4980	LUMINÁRIA 1 PÉTALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	13,00 UN
6.5	C4983	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	2,00 UN





Município de Ibiapina

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO JUREMA SUL NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE.

AGILE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ 27.127.371/0001-95

Local: Jurema Sul, Ibiapina, Ceará, Região Nordeste, 62360-000, Brasil

PERÍODO

01/09/2026 a 30/09/2026

CONTRATO

2026.08.05.001

EMPRESA

AGILE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

RESP. TÉCNICO

Jamilly Mara Melo Silva

EMITIDO EM

06/10/2026

Nº BOLETIM

01

VALOR CONTRATO

R\$ 650.000,00

ACUM. ANTERIOR

R\$ 0,00

VALOR PERÍODO

R\$ 154.582,40

ACUMULADO

R\$ 154.582,40

SALDO CONTRATO

R\$ 495.417,60

1.1 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

· 1 foto



01/09/2026 · Diário Nº 001

1.2 C2873

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

· 1 foto



01/09/2026 · Diário Nº 001

Assinado digitalmente por: 007.386.273-80 Jamilly Mara Melo Silva

Assinado digitalmente por: 045.764.423-09

Wladimir Soares
Pontes



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: 32f48cc8d7076d8150982c29686188e8e750629b25d3e16e013dd5f4159ee898

Link de validação: <https://valida.ae/d1ecd48d3dd8ee7264cdf3cb9af870be153c1a81fdf2d85ec>



Validador

1.3 C2204 RETIRADA DE ÁRVORES

· 1 foto



01/09/2026 · Diário Nº 001

1.4 C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

· 1 foto



01/09/2026 · Diário Nº 001

1.5 102361 RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

· 1 foto



01/09/2026 · Diário Nº 001





01/09/2026 · Diário Nº 001
demolição



07/09/2026 · Diário Nº 002



07/09/2026 · Diário Nº 002



07/09/2026 · Diário Nº 002



07/09/2026 · Diário Nº 002





07/09/2026 · Diário Nº 002



07/09/2026 · Diário Nº 002



14/09/2026 · Diário Nº 003



14/09/2026 · Diário Nº 003



14/09/2026 · Diário Nº 003



14/09/2026 · Diário Nº 003



4.1.1

C0074

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

· 6 fotos



7 de set. de 2026 16:02:18

3.942328333333333S 40.92394W ±1,90m

14/09/2026 · Diário Nº 003



30 de set. de 2026 16:02:52

3.942055S 40.923855W ±3,10m

28/09/2026 · Diário Nº 005

4.1.2

C0776

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

· 5 fotos



23 de set. de 2026 16:17:17

949999999997S 40.923853333333334W ±1,90m

14/09/2026 · Diário Nº 003



24 de set. de 2026 16:37:15

233333333334S 40.9239250000000004W ±1,90m

14/09/2026 · Diário Nº 003



24 de set. de 2026 16:39:59

2966666666666S 40.923681666666667W ±1,80m

14/09/2026 · Diário Nº 003



25 de set. de 2026 15:58:38

449999999998S 40.9237450000000004W ±2,20m

14/09/2026 · Diário Nº 003





14/09/2026 · Diário Nº 003



14/09/2026 · Diário Nº 003



14/09/2026 · Diário Nº 003



14/09/2026 · Diário Nº 003



21/09/2026 · Diário Nº 004



4.1.3 C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3

· 7 fotos



21/09/2026 · Diário Nº 004



28/09/2026 · Diário Nº 005



28/09/2026 · Diário Nº 005

4.1.6 C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

· 9 fotos



07/09/2026 · Diário Nº 002



07/09/2026 · Diário Nº 002





07/09/2026 · Diário Nº 002



07/09/2026 · Diário Nº 002



07/09/2026 · Diário Nº 002



07/09/2026 · Diário Nº 002



14/09/2026 · Diário Nº 003



14/09/2026 · Diário Nº 003



4.1.6 C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

· 9 fotos



28/09/2026 · Diário Nº 005

4.1.7 C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X

· 2 fotos



14/09/2026 · Diário Nº 003



14/09/2026 · Diário Nº 003

4.1.8 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

· 4 fotos



07/09/2026 · Diário Nº 002



07/09/2026 · Diário Nº 002





07/09/2026 · Diário Nº 002



28/09/2026 · Diário Nº 005



07/09/2026 · Diário Nº 002



07/09/2026 · Diário Nº 002



07/09/2026 · Diário Nº 002



07/09/2026 · Diário Nº 002



4.4.2.1 C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X

· 1 foto



21/09/2026 · Diário Nº 004

4.4.2.2 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm

· 1 foto



21/09/2026 · Diário Nº 004

4.4.2.3 C3272 CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)

· 1 foto



21/09/2026 · Diário Nº 004



6.4

C4980

LUMINÁRIA 1 PÉTALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE

· 2 fotos



28/09/2026 · Diário Nº 005



28/09/2026 · Diário Nº 005

23 / 24

Assinado digitalmente por: 007.386.273-80 Jamilly Mara Melo Silva

Assinado digitalmente por: 045.764.423-09 Wladimir Soares Pontes



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: 32f48cc8d7076d8150982c29686188e8e750629b25d3e16e013dd5f4159ee898

Link de validação: <https://valida.ae/d1ecd48d3dd8ee7264cdf3cb9af870be153c1a81fdf2d85ec>

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO JUREMA SUL NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE.

AGILE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Boletim de Medição Nº 01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO JUREMA SUL NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE.

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026 · Valor medido: R\$ 154.582,40

ASSINATURAS

Jamilly Mara Melo Silva

Responsável Técnico
CREA: 46.146-D



AGILE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

Wladimir Pontes

engenheiro




Município de Ibiapina

As assinaturas digitais registradas constam no Relatório de Auditoria anexo.
A autenticidade pode ser verificada em autentique.com.br



Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/d1ecd48d3dd8ee7264cdf3cb9af870be153c1a81fdf2d85ec>

Assinaturas concluídas: 2 de 2

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

Como auditar e validar este documento



Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.

32f48cc8d7076d8150982c29686
188e8e750629b25d3e16e013dd5
f4159ee898 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

Jamilly Mara Melo Silva
007.386.273-80
Signatário

Wladimir Soares Pontes
045.764.423-09
Signatário

Trilha de auditoria

06/10/2026 10:57 Miqueias Alves Mendes (m.mendes@v3-civil.com, CPF 046.393.973-56) criou o documento
Hash SHA256 do arquivo: 32f48cc8d7076d8150982c29686188e8e750629b25d3e16e013dd5f4159ee898

06/10/2026 10:59 Jamilly Mara Melo Silva (jamillymara@hotmail.com, CPF 007.386.273-80) visualizou o documento
Endereço de IP: 45.165.20.61 Porta: 46582

06/10/2026 11:00 Jamilly Mara Melo Silva (jamillymara@hotmail.com, CPF 007.386.273-80) assinou o documento
Endereço de IP: 45.165.20.61 Navegador: Chrome Mobile/154.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 45444 Arquitetura: ARM Precisão: 5km+
SO: Android 10 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -3.717, -38.5287

06/10/2026 11:15 Wladimir Soares Pontes (wladimirpontes@gmail.com, CPF 045.764.423-09) visualizou o documento
Endereço de IP: 154.64.55.177 Porta: 45977

06/10/2026 11:15 Wladimir Soares Pontes (wladimirpontes@gmail.com, CPF 045.764.423-09) assinou o documento
Endereço de IP: 154.64.55.177 Navegador: Chrome/154.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 45977 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows NT 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -3.9365, -40.9313